

ПРОТОКОЛ №7

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании
«Приморский муниципальный район»

г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, каб. 45

6 августа 2021 год

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Информация о ходе выполнения работ в рамках реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории Приморского
района.

Докладчик: исполняющий обязанности заместителя главы местной
администрации, начальника Управления по инфраструктурному развитию и
муниципальному хозяйству администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» Старостин А.Ю.

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Председатель комиссии – исполняющий обязанности заместителя главы
местной администрации, начальника Управления по инфраструктурному развитию
и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» Старостин Алексей Юрьевич;

Секретарь комиссии – инженер муниципального казенного учреждения
«Управление по капитальному строительству» Прокопьева Ольга Анатольевна.

Члены комиссии:

Авилов Александр Николаевич – председатель Собрания депутатов
муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

Петухова Зоя Георгиевна – начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район»;

Волова Елена Амликовна – начальник отдела жилищно-коммунальной
политики Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному
хозяйству администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район»;

Рудакова Вера Павловна – исполняющая обязанности директора
муниципального казенного учреждения «Управление по капитальному
строительству»;

Смолина Галина Витальевна – координатор-инспектор региональной
общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» в
Приморском районе;

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Старостина А.Ю. – исполняющего обязанности заместителя главы местной администрации, начальника УИР и МХ администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Завершились работы по асфальтированию дворовых территорий в деревне Рикасиха возле МКД №11, 12, 13, 15. Контракт был заключен между администрацией муниципального образования сельского поселения «Приморское» и ООО «Городской транзит» на сумму 3586,552 тыс. рублей.

Выполнены и оплачены работы на 100%, с использованием средств федерального и областного бюджетов:

контракт, заключенный между администрацией сельского поселения «Лисестровское» и ООО «АВА-групп» от 8 октября 2020 года на сумму 1279,74940 тыс. рублей. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству территории общего пользования – проезжей части к парковочной зоне и месту установки опор (конструкций) наружного освещения в деревне Часовенское. Также выполнены работы по озеленению территории и посадке деревьев. Работы приняты 29 июня 2021 года.

за счёт средств местного бюджета выполнены и оплачены работы на 2 общественных территориях:

дер. Окулово, д.1 (сельское поселение «Лисестровское») – отсыпка парковки, договор от 15 января 2021 года с ООО "АВА-групп" на 79,88 тыс.рублей, работы приняты 27 мая 2021 года.

общественно-деловая зона дер. Рикасиха, д. 62 – установка 4 скамеек и 4 урн, договор от 27 января 2021 года с ИП Воробьев Д.Н. на 80 тыс.рублей, работы приняты 3 июня 2021 года.

На исполнении находится контракт, заключенный администрацией сельского поселения «Заостровское» с ИП Точиной Е.В. от 5 октября 2020 года на сумму 1293,38174 тыс. рублей. Проведены работы по разборке деревянного забора, планировке территории, установке бордюрных камней, частично выполнены работы по устройству пешеходной дорожки к памятнику, предстоит выполнение таких видов работ как: установка урн, скамеек и обустройство места для солдатской кухни. Срок исполнения контракта до 1 сентября 2021 года. Процент готовности объекта – 50%.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель: Старостин А.Ю.

Секретарь: Прокопьева О.А.

