

## ПРОТОКОЛ №3

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании  
«Приморский муниципальный район»

г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, каб. 45

04 июня 2021 год

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Информация о ходе выполнения работ в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Приморского района.

Докладчик: заместитель главы местной администрации, начальник Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» Елфимов Ю.А.

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Председатель комиссии – заместитель главы местной администрации, начальник Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» Елфимов Юрий Алексеевич;

Секретарь комиссии – инженер муниципального казенного учреждения «Управление по капитальному строительству» Прокопьева Ольга Анатольевна.

Члены комиссии:

Авилов Александр Николаевич - председатель Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

Петухова Зоя Георгиевна - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

Бородина Светлана Витальевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление по капитальному строительству»;

Старостин Алексей Юрьевич - заместитель начальника Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район»;

Смолина Галина Витальевна - координатор-инспектор региональной общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» в Приморском районе;

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Елфимова Ю.А. – заместитель главы местной администрации, начальник УИР и МХ администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Администрацией МО «Приморское» заключен с ООО «Городской транзит» муниципальный контракт от 5 октября 2020 года на сумму 3586,552 тыс. рублей, на выполнение работ по устройству дворовых проездов в деревне Рикасиха, д. № 11, 12, 13, 15, со сроками выполнения работ с 15 мая по 1 августа 2021 года. Процент готовности объекта – около 3%.

Администрацией МО «Лисестровское» заключен с ООО «АВА-групп» муниципальный контракт от 8 октября 2020 года на сумму 1279,74940 тыс. рублей, на выполнение работ по установке опор освещения, монтажу светильников, монтажу электрокабеля СИП, устройству тротуара и ограждения, работы по озеленению территории в деревне Часовенское, ул. Андреевская, д.3, со сроками выполнения работ с 1 мая по 30 июня 2021 года. Процент готовности объекта – более 85 %.

Администрацией МО «Заостровское» заключен с ИП Точиловой Е.В. муниципальный контракт от 5 октября 2020 года на сумму 1293,38174 тыс. рублей, на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием, установке МАФ, освещению, ограждению, окраске в деревне Рикасово, территория Парка Победы, со сроками выполнения работ с 10 мая по 1 сентября 2021 года. Процент готовности объекта – 7%.

За счёт средств местного бюджета выполняются работы на 2 общественных территориях:


МО «Лисестровское» дер. Окулово, д.1 - Отсыпка парковки, заключен договор от 15 января 2021 года с ООО "АВА-групп" на 79,88 тыс.рублей, работы выполнены.

МО «Приморское» Общественно-деловая зона дер. Рикасиха, д. 62 - Установка 4 скамеек и 4 урн, закончен договор от 27 января 2021 года с ИП Воробьев Д.Н. на 80 тыс.рублей, работы начаты, процент готовности объекта – около 15%.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель: Елфимов Ю.А.

Секретарь: Прокопьева О.А.

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for the Chairman, Yel'fimov Yu.A., and the bottom signature is for the Secretary, Prokopyeva O.A. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the text.