

ПРОТОКОЛ №6

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании
«Приморский муниципальный район»

г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, каб. 45

22 июля 2021 год

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Информация о ходе выполнения работ в рамках реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории Приморского
района.

Докладчик: заместитель главы местной администрации, начальник
Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный
район» Елфимов Ю.А.

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Председатель комиссии – заместитель главы местной администрации,
начальник Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному
хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» Елфимов
Юрий Алексеевич;

Секретарь комиссии – инженер муниципального казенного учреждения
«Управление по капитальному строительству» Прокопьева Ольга Анатольевна.

Члены комиссии:

Авилов Александр Николаевич - председатель Собрания депутатов
муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

Петухова Зоя Георгиевна - начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район»;

Старостин Алексей Юрьевич - заместитель начальника Управления по
инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО
«Приморский муниципальный район»;

Смолина Галина Витальевна - координатор-инспектор региональной
общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» в
Приморском районе;

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Елфимова Ю.А. – заместитель
главы местной администрации, начальник УИР и МХ администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Выполнены и оплачены работы на 100%, с использованием средств федерального и областного бюджетов:

контракт, заключенный между администрацией сельского поселения «Лисестровское» и ООО «АВА-групп» от 8 октября 2020 года на сумму 1279,74940 тыс. рублей. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству территории общего пользования - проезжей части к парковой зоне и месту установки опор (конструкций) наружного освещения в деревне Часовенское. Также выполнены работы по озеленению территории и посадке деревьев. Работы приняты 29 июня 2021 года.

за счёт средств местного бюджета выполнены и оплачены работы на 2 общественных территориях:

дер. Окулово, д.1 (сельское поселение «Лисестровское») – отсыпка парковки, договор от 15 января 2021 года с ООО "АВА-групп" на 79,88 тыс.рублей, работы приняты 27 мая 2021 года.

общественно-деловая зона дер. Рикасиха, д. 62 - установка 4 скамеек и 4 урн, договор от 27 января 2021 года с ИП Воробьев Д.Н. на 80 тыс.рублей, работы приняты 3 июня 2021 года.

В ходе исполнения работ находится контракт, заключенный администрацией муниципального образования сельского поселения «Приморское» с ООО «Городской транзит» от 5 октября 2020 года на сумму 3586,552 тыс. рублей, на выполнение работ по устройству дворовых проездов в деревне Рикасиха, д. № 11, 12, 13, 15, со сроками выполнения работ с 15 мая по 1 августа 2021 года. Процент готовности объекта – около 30%. Закончены подготовительные и демонтажные работы.

На исполнении также контракт, заключенный администрацией сельского поселения «Заостровское» с ИП Точиловой Е.В. от 5 октября 2020 года на сумму 1293,38174 тыс. рублей. Уже проведены работы по разборке деревянного забора, планировке территории, установке бордюрных камней, завезена плитка для устройства пешеходной дорожки к памятнику, предстоит выполнение таких видов работ как: установка урн, скамеек и обустройство места для солдатской кухни. Срок исполнения контракта до 1 сентября 2021 года. Процент готовности объекта – 42%.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель: Елфимов Ю.А. _____

Секретарь: Прокопьева О.А. _____

